项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	小红门乡鸿博家园二期C区楼顶漏水整治项目						
主管部门	661小红门			实施单位	北京市朝阳区小红门乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	116.160584	90.429857	90.429857	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	116.160584	90.429857	90.429857	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过该项目，改善鸿博家园二期C区居民楼顶层漏水的问题，保障居民的人身安全，提升居住环境。	完成该项目，改善居民楼漏水问题。

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	20	15.6	根据合同金额支付
	效益指标	社会效益指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	94.6	