# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 江南山水小区及燕归宁馨园小区高层建筑无消防用水改造工程 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 661小红门 | | | 实施单位 | 北京市朝阳区小红门乡人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 198.69 | 198.69 | 194.850835 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 198.69 | 198.69 | 194.850835 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 做好江南山水小区及燕归宁馨园小区高层无消防用水改造工作，通过加装水泵及消防水泵控制系统等，消除江南山水小区及燕归宁馨园小区高层无消防用水安全隐患。 | | | 完成了江南山水小区及燕归宁馨园小区高层无消防用水改造工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | | 15 | 15 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | 15 | 14.7 | 按合同金额支付。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 100 | 99.7 | | |