附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	朝阳区政府投资基本建设专项计划-朝阳区大屯街道小微城市公共空间改造提升项目						
主管部门	623-大屯			实施单位	北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26.918812	26.918812	26.918812	**10**	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.918812	26.918812		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目总建设面积1080平方米，主要建设内容为增加人行入口、园路和无障碍设施，改善园区通行环境，增设儿童活动场地、廊架和座椅等公共服务设施，提升场地休闲功能。	按照预期目标完成支出

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			**100**	100	