项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	科技集团朝阳园北区基础建设项目						
主管部门	北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	科技集团		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1850	1850	1850	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1850	1850	1850	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成朝阳园北区高压入地项目配套工程，完成全面入地工作，保障北区整体开发进度。完成拆除来广营东路（旧路）西段原有围墙，建设统一围挡，清理两侧路墩，完成道路两侧临时绿化，实施规划六路南段北端头部分绿化连通等工作；修补来广营东路（旧路）东段路缘石，划定人行步道；做好道路两侧科技园区宣传工作；做好崔各庄地铁站D口北侧区域修缮工作，打造对外开放空间；完成阿里巴巴南侧三角地土地平整等工作。 同时为解决阿里巴巴北京总部双路供水、国际人才公寓供电、北京市检察院第三分院供水供电问题，积极推进电子城大街水、电工程。	该项目完成部分北区环境整治和道路管线围墙施工等工作，具体包括围墙及宣传牌、人才公寓项目红线外绿化、来广营东路新路（创远路-广善路）两侧围墙施工、来广营东路（望京站-京密路）交通标线、来广营东路(创远路-广善路)道路、管线和市政配套设施修复施工及配合移交等工程、孙城220千伏线路入地（12#-14#围挡）工程以及工程建设设计评估监测等。

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	8	偏差原因：根据事前绩效评估整改要求，同时受项目特性及实施条件变化等多重因素影响，目前项目合同全部完成签订。改进措施：针对剩余实施内容细化节点任务，明确各环节责任边界，定期跟踪督办。
	成本指标	经济成本指标	20	20	
	效益指标	社会效益指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	98	