附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共服务配套-农村地区-平房乡-晴悦家园社区办公用房装修改造项目						
主管部门	北京市朝阳区平房乡人民政府			实施单位	北京市朝阳区平房乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	54.150263	54.150263	54.150263	**10**	100%	10
	其中：当年财政拨	54.150263	54.150263	54.150263	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对晴悦家园社区办公服务用房进行装修，提升办公服务用房使用效率，更好为居民提供服务。工程验收合格率100%,总体工程进度小于1年,工程资金控制小于等于55万元,工程综合利用率到达95%,居民满意度到达95%。	晴悦家园社区办公服务用房装修项目已全部完成，工程验收合格率 100%，总体进度控制在 1 年内，资金投入控制在 55 万元以内，用房综合利用率达 95%，居民满意度达 95%，有效提升了服务效率与居民体验。

绩效指标	一级指标	二级指标		绩效指标性质		绩效度量单位		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		＝		个		15	15	无
		质量指标		≥		%		15	15	无
		时效指标		＜		年		15	15	无
	成本指标	经济成本指标		≤		元		15	15	无
	效益指标	社会效益指标		≥		%		20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥		%		10	10	无
总分								**100**	100	