附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	11010523T000002115716-东风2022年老旧小区综合整治项目（石佛营东里128号等）						
主管部门	664-北京市朝阳区东风乡			实施单位	东风乡政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12656.15	12656.15	12656.15	**10**	100	10
	其中：当年财政拨款	12656.15	12656.15	12656.15	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	教师楼小区，石佛营东里107#、109#、111#楼，石佛营东里小区、石佛营东里128号院、黎明新座小区、东风北小区、东风南小区、南十里居小区八个小区，开展节能保温、楼内上下水、楼梯粉饰、公共区域综合整治等	基本完成了石佛营东里107#、109#、111#楼，石佛营东里小区、石佛营东里128号院、黎明新座小区等八个小区相关的楼内上下水单项和楼本体节能综合改造及个别小区的公区环

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	