项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">机房专用精密空调更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">116-北京商务中心区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">116001-北京商务中心区管理委员会机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>28.8</td><td>28.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>28.8</td><td>28.8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">更换机房内1台精密空调，保障机房设备正常运转，控制室内温湿度，同时解决现有空调室外机噪音污染问题。</td><td colspan="4">机房精密空调于2009年起投入使用，已运行16年，超出运行年限，设备和管线老化，压缩机故障频发，需经常性维修，且存在一定的安全隐患，影响机房的整体运行。通过更换新的精密空调，排除了安全隐患，保障了设备的正常运转。新空调运行未发生故障，无投诉或负面反馈</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>