重点支出项目（政策）绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

劲松心动街位于劲松街道首城社区，北起广渠路，南至八棵杨北街，东至营盘沟路，全长520米，呈“L”形，原先是一条“三乱一多”（交通乱、环境乱、管理乱，居民投诉多）的交通道路。劲松街道发挥朝阳区婚姻登记处所在地的优势，因地制宜打造甜蜜文化，街道运用政企协同共建共治共享理念开展街区微更新项目，对其开展综合治理，改造提升，成为一条干净整洁、别具特色，并浓缩婚恋文化元素、城市景观设计、商业消费场景于一身的多功能街区。

项目施工合同金额894854.81元，设计合同金额66743元，区级拨付2025年街道系统共商共治-劲松街道心动街项目专项资金1003000元。

（二）项目绩效目标

以改造为契机，针对道路两侧商住一体综合楼及餐饮单位的外卖车、非机动车停放无序问题，街道精准施划非机动车停车位，提升便民度。积极打造劲松特色的“朝阳群众”品牌，以心动街为阵地，建成劲松婚恋公益服务基地，提升居民幸福感、归属感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。绩效评价的对象包括纳入政府预算管理的所有填报绩效目标的项目支出，主要内容包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价的基本原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

评价指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的

产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

评价指标的权重根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。

（三）绩效评价工作过程。

部门负责制定本部门绩效评价办法，组织部门本级和所属单位开展自评工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用。

三、综合评价情况及评价结论

111010525T000003337475-2025 年街道系统共商共治—劲松街道心动街项目按照财政资金安排完成全额拨付，自评为 100 分（附项目支出绩效自评表）。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">11010525T000003337475-2025 年街道系统共商共治—劲松街道心动街项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">劲松街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">劲松街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">100.3</td><td>96.868347</td><td>96.868347</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">100.3</td><td>96.868347</td><td>96.868347</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">搭建精神堡垒造型景观 1 项，更新植物配置 800 平米，地面铺装修补更换 2500 平米，沿街座椅安装外楼梯更新等。</td><td colspan="4">打造全市首个以“甜蜜”为主题的特色街区，不仅成为朝阳新的特色地标，还将街区改造转化为治理优势，为提振辖区经济社会高质量发展注入新动能。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="3">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="3">数量指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">质量指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">时效指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="3">经济成本指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社会成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社会效益指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

街区改造之前，街道、社区开展大面积入户走访，广泛征求了周边居民、商户、企业改造意见，协调各方需求。街区改造期间，街道、社区先后召集相关部门、沿线商铺、周边居民召开15轮专题研讨会，合力研究解决改造中所遇到的空间使用、交通秩序、绿植种植等各类问题。通过“一会五委五联盟”的党建品牌，引导党建联盟单位发挥行业优势参与改造建设，以政企民协同共建、多元场景共生、长效管理共享理念，形成自治公约。

项目施工合同金额894854.81元，设计合同金额66743元，区级拨付2025年街道系统共商共治-劲松街道心动街项目专项资金1003000元。

（二）项目过程情况。

2025年街道系统共商共治—劲松街道心动街项目于2025年3月21日开始实施，2025年4月29日竣工验收，以改造为契机，针对道路两侧商住一体综合楼及餐饮单位的外卖车、非机动车停放无序问题，街道精准施划非机动车停车位，新增规范停车区域280余平方米，可容纳非机动车500余辆，从根本上解决车辆乱停乱放问题，还路于民。针对机动车违停及网约车占道候客导致交通拥堵问题，在道路关键

节点加装隔离护栏，形成物理隔离屏障，阻断违停车辆停放空间，有效遏制占道违停现象。

（三）项目产出情况。

1.产出数量：维修工程2500平米

2.产出质量：施工验收合格率100%

3.产出时效：项目时间一年，支出进度100%

（四）项目效益情况。

1.社会效益：心动街受到了广泛关注，设施正常运转率100%

2.服务对象满意度：参与公众满意度95%

3.经济成本指标：项目维修金额968683.47元

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

劲松街道依托“共朝美好 劲松有劲”党建引领基层治理体系，全力开展背街小巷环境精细化治理工作，创新培育基层治理品牌。依托朝阳区婚姻登记处所在地的优势，以共建共治共享理念，打造全市首个以“甜蜜”为主题的特色街区，不仅成为朝阳新的特色地标，还将街区改造转化为治理优势，为提振辖区经济社会高质量发展注入新动能。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无