附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	11010525T000003425688-一商美洁周边环境整治项目						
主管部门	654东坝乡人民政府			实施单位	654东坝乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	188.670582	188.670582	188.670582	**10**	100%	10
	其中：当年财政拨款	188.670582	188.670582	188.670582	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过完善排水管线，解决该区域汛期积水的问题，同时打通地区路网内循环，改善周边居民出行条件。	通过开展一商美洁周边环境整治项目，改善了区域汛期积水问题，并打通了地区路网内循环，改善了居民出行条件

绩效指标	一级指标	二级指标	绩效度量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	米	15	15	
		质量指标	%	15	15	
		时效指标	天	15	15	
	成本指标	经济成本指标	元	15	#REF!	偏差原因：预算报送阶段取费标准较高，导致造价服务费、设计费审减比例高 改进措施：加强预算编制阶段的审核，合理取费
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	%	10	10	
总分				**100**	99	