附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	东坝乡2019年老旧小区综合整治项目						
主管部门	朝阳区住房和城乡建设委			实施单位	东坝乡城市建设办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	71.168211	71.168211	71.168211	**10**	100%	10
	其中：当年财政拨款	71.168211	71.168211	71.168211	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过对项目涉及的6个小区进行老旧小区综合整治，实现推动多元共治的要求，改善地区老旧小区整体面貌，有效提升居民的生活品质，切实改善民生，提升群众满意度。	涉及红松园、高杨树、康静里三个社区，共6个小区，包含住宅楼18栋，改造总面积约5万平米。改造内容分为环境综合整治工程及节能改造工程，包括供水、供电和下水道等，改善了小区环境，增加了绿化面积和公共设施。截止目前，改造工程已全面完成，惠及居民1300余户，居民对改造效果表示满意，居住环境显著改善。

绩效指标	一级指标	二级指标	绩效度量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	个	15	15	
		质量指标		15	15	
		时效指标	年	15	15	
	成本指标	经济成本指标	元	15	15	25年仅支付项目尾款
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	%	10	10	
总分				**100**	100	