附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	11010524T000003232165-东坝乡2021年富东嘉园老旧小区整治项目					
主管部门	朝阳区住房和城乡建设委			实施单位	东坝乡城市	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	2510338.08	2510338.08	2510268.08	**9.9**	99.99%
	其中：当年财政拨款				—	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施节能综合改造多层楼房改造；楼内上下水改造。，为富东嘉园小区居民提升居住环境品质，提高老旧小区居民生活质量，改善室内设施，上下水改造解决居民室内给排水管道年久失修，跑冒滴漏等问题	项目自2025年8月4日监理签发开工，2026年1月1日暂时停工，截及层面保温施工基本完成，层

	一级指标	二级指标	绩效度量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	户	15	15	
		质量指标		15	15	
		时效指标	天	15	15	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	元	15	15	
		生态环境成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		20	20	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	%	10	10	
总分				**100**	99.9	

建设办公室
得分
9.9
—
—
—
开工令开始施 至停工前外墙 面防水完成