附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	奥运村2022年老旧小区综合整治项目（学士居、花虎沟9号院2、3楼、奶牛中心宿舍、工美小区）						
主管部门	北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处			实施单位	北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2442.600364	2442.600364	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2442.600364	2442.600364	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年保质保量改造老旧小区，逐步提升小区环境			4个小区已完成楼本体改造，后续将继续推进公共区域改造，实现各小区环境提升			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		10	10		
		质量指标		15	10	项目正在实施中，未到评审阶段	
		时效指标		15	15		
	效益指标	经济效益指标		10	10		
		社会效益指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10		
总分				100	95		