附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">奥运村2021年老旧小区综合整治项目（五建小区）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>424.164722</td><td>527.151993</td><td>527.151993</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>424.164722</td><td>527.151993</td><td>527.151993</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">经过老旧小区改造，小区的整体环境逐步转变，居民了解了老旧小区改造政策，都表示支持，整体小区环境会越来越好，也为后续居民自治方面也打下良好的基础。</td><td colspan="4">五建小区已完成甲22、甲23号楼两栋楼楼本体的节能改造，居民满意度较高</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="3">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="3">数量指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">质量指标</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2">评审工作由区里组织进行，目前还未开始</td></tr>
<tr><td colspan="3">时效指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">经济成本指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">年中追加资金
108.584671万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="3">社会效益指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">服务对象满意度指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>