项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">北京市政府投资计划-东小口沟治理工程（朝阳段）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">朝阳区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">朝阳区水务建设管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>1489.000000</td><td>1489.000000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1489.000000</td><td>1489.000000</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成高压线下防护、污水管线改移、入河口改建</td><td colspan="4">完成高压线下防护、污水管线改移、入河口改建，提高防洪功能，改善明天第一城小区周边水环境</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="3">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="3">数量指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">质量指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">时效指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">经济成本指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="3">社会效益指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">服务对象满意度指标</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">开展评分评价，提高满意度</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>