附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	朝阳体育中心北区室外场地购置及安装伸缩式天棚工程						
主管部门	北京市朝阳区体育局			实施单位	北京市朝阳区体育场馆中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	138.537938	125.209758	125.209758	**10**	100%	10
	其中：当年财政拨款	138.537938	125.209758	125.209758	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	朝阳体育中心北区室外场地购置及安装伸缩式天棚工程项目完成并且验收合格。	项目已于2025年11月12日完工，实际支付金额为1252097.58元，完成了朝阳体育中心北区室外场地购置及安装伸缩式天棚采购项目，已达到验收标准，通过安装伸缩式天棚，室外场地可以在各类天气条件下继续使用，显著提高场地的使用率和收益。提高篮球经营收入。室外场地的可用时间大大增加，满足了市民和运动员对高质量运动场地的需求，健身人群满意度100%

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	10	10	
		经济效益指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			**100**	100	