附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	朝阳体育中心园区道路改造						
主管部门	北京市朝阳区体育局			实施单位	北京市朝阳区体育场馆中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	214.833451	209.691916	209.691916	**10**	100%	10
	其中：当年财政拨款	214.833451	209.691916	209.691916	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	朝阳体育中心园区道路改造工程项目完成并且验收合格。	工程已于2025年9月24日完工，实际支付金额为 2096919.16元，完成了朝阳体育中心园区道路的改造，已达到验收标准，通过道路改造工程，将大大提升朝阳体育中心园区内的交通便利性和安全性，减少因道路损坏导致的交通事故和车辆损坏维修成本。

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			**100**	100	