附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北京市政府投资计划-朝阳体育馆屋面节能低碳改造项目						
主管部门	北京市朝阳区体育局			实施单位	北京市朝阳区体育场馆中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		462.274062	462.274062	**10**	100%	10
	其中：当年财政拨款		462.274062	462.274062	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	朝阳体育馆屋面节能低碳改造项目年底前完工 。	北京市政府投资计划-朝阳体育馆屋面节能低碳改造项目于2025年10月30日下达开工令，截止到12月31日实际支付金额4622740.62元，该项目目前防水工程部分已完成，光伏工程部分已完成98%，自动化工程部分已完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			**100**	100	