附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	场馆中心配电室智能化改造工程						
主管部门	北京市朝阳区体育局			实施单位	北京市朝阳区体育场馆中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	59.7756	51.993889	51.993889	**10**	100%	10
	其中：当年财政拨款	59.7756	51.993889	51.993889	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	场馆中心配电室智能化改造工程项目完成并且验收合格。	场馆中心配电室智能化改造工程已于2025年3月31日完工，实际支付金额为519938.89元，完成了朝阳体育馆配电室和朝阳体育中心配电室的改造工作，已达到验收标准，通过此次改造，有效提升了供配电系统的安全可靠性与故障预警能力，实现了配电设备的远程智能监控，大幅提高了运维管理效率，同时优化了能耗管控水平，为场馆日常运营及各类活动开展提供了更稳定、高效的电力保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			**100**	100	